

P7-45

지리산 둘레길 흠길 조성 등 재정비

사업구분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	국가/구례군	신규	산림소득과	행정8급 / 이학섭 / (2755)
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산(균특)	중기	2022년	보류	5%
사업목표	자연친화적인 구례만의 지리산둘레길 조성			

사업개요

- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2022. 5.(4년간)
- 위 치 : 구례군 지리산둘레길 숲길 구간(52.8km)
- 주 관 : 구례군(협조 : 산림청, 사단법인 숲길)
- 사 업 비 : 1,000백만원(지특 500백만원, 군비 500백만원)
- 사업내용 : 기본 및 실시설계, 흠길정비, 둘레길 홍보강화

연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도%
2018년 이전	지리산둘레길(80km,10억)조성완료 및 운영관리 중	0
2018년	지리산둘레길 흠길조성 공약 확정, 둘레길 흠길 대상지 조사	10
2019년	지리산둘레길 흠길조성 실시설계용역 및 1차구간 조성완료	30
2020년	지리산둘레길 흠길조성 2차구간 조성 완료	60
2021년	지리산둘레길 흠길조성 3차구간 조성 완료	85
2022년	지리산둘레길 흠길조성 4차구간 완료 및 흠길 개통	100
2022년 이후	지리산둘레길 운영 및 사후관리 피드백 실시	

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,000	1,000	-	100	300	400	200								
국비	1,500	1,000	-	50	150	200	100								
도비	-	-	-	-	-	-	-								
군비	500	0	-	50	150	200	100								
기타	-	-	-	-	-	-	-								

추진실적

- 2018년 : 지리산둘레길 현장답사

문제점 및 대책

- 지리산둘레길 흠길조성 및 정비에 따른 관계부처 협의 조정 필요
 - 산림청, 서부지방산림청, 사단법인 숲길과 둘레길협의회(5개시군)협의
 - 재조정노선 지정 및 조성시는 토지소유자 협의 장기지연 곤란
- 전구간 포장노선 【난동~오미(서시천 제방길), 목아재~당재(임도, 군도 5호선)】 의 흠길전환은 사업비 과다소요 및 노선조정 장기협의로 대상지 제외
- 둘레길구간 내 농로 등 포장도로는 흠길구간 단절 및 탐방객 불편 초래
 - 전포장 2구간 27.2km를 제외한 비포장 포함 숲길 52.8km 실태조사 후 흠길조성 및 정비
 - 실시설계용역 완료, 흠길조성 및 재정비 실행, 둘레길 재개통

향후 추진 계획

- 현재 군수님 지시로 사업추진 전면 보류(둘레길은 사단법인 숲길에서 통합운영하고 있으며, 지자체에서 사업 추진할 경우 법인과의 혼선 및 마찰 우려 있음)

현황 사진



위치도

