

P7-16**5일시장 재정비 추진**

사 업 구 분			추진부서	
임지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	지역경제과	행정9/박세연/780-2256
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	중기	2022년	일부추진	2%
사업목표	5일시장 활성화			

□ 사업개요

- 위 치 : 구례5일시장 내(구례읍 5일시장작은길 20)
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 2,670백만원(국비 1,670백만원, 군비 1,000백만원)
- 내 용
 - 아케이드, 고객지원센터, 화장실, 간판·판매대, LED조명 등 고객 편의 및 공동이용시설 신설 및 보수
 - 전기·소방시설 등 노후된 안전시설 개선
 - 공연무대 설치 및 문화·예술 프로그램 운영을 위한 기반시설 조성

□ 연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	추진방향 논의, 노후시설물 일제조사, 시설 우수시장 벤치마킹	3
2019년	전통시장 시설현대화사업 공모신청	10
2020년	전통시장 시설개선 사업 추진	20
2021년	전통시장 시설개선 사업 추진	50
2022년	전통시장 시설개선 사업 완료	100
2022년 이후		

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,670			670	1,000	500	500		410				410		
국비	1,670			470	600	300	300		287				287		
도비															
군비	1,000			200	400	200	200		123				123		
기타															

추진실적

- 전통시장 및 상점가 활성화 사전컨설팅 : '18.10.~11.
- 농촌중심지 활성화사업 시행계획(북적북적장터만들기) : '18.11.29.

문제점 및 대책

- 중소벤처기업부 시설현대화사업 2019년 공모 신청하여 아케이드, 공연 무대, 화장실, 노후 안전시설 등에 대하여 시설개선 될 수 있도록 하겠음

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 구례5일시장 시설개선으로 쾌적한 쇼핑환경 제공 및 고객 유입 유도
- 우리지역 여행1번지로 거듭날 수 있는 시장기반 조성

현황 사진



위치도

