

추진실적

< 2017년도 >

- 2017. 8. : 지리산정원 기본구상 및 타당성 용역 시행

< 2018년도 >

- 2018. 4. : 산림청 2019년 균특사업 확정 및 타당성 용역 완료
- 2018. 6. : 전라남도 지방재정 투자심사 완료
- 2018. 8. : 지리산정원 발전방향 모색을 위한 전문가 자문회의 개최
(자문위원, 산림청, 전남도, 관계공무원 등 10명 참석)
- 2018. 12. : 기본 및 실시설계 계약심사 완료(전남도)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 추진 계획

- 2019. 1. : 기본 및 실시설계 용역 착수
※ 법적이행사항 : 사전재해, 사전환경성, 문화재 등
- 2019. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 1. : 지리산정원 조성사업 착공
- 2022. 12. : 지리산정원 조성사업 준공
- 2022. 12. : 지방정원 등록(국내 최초의 숲 정원)

위치도



기본구상



Third Area
전통 속의 유식

6. 조부 정원

5. 가리산 고산정원

4. 풍류당 배아정원

Second Area
더불어 함께 걸어나는

6. 전통 정원

5. 가리산 고산정원

First Area
가족과 함께 동화 속으로

2. 풍류당 정원

3. 반담 정원

1. 풍류당 배아정원

4. 동대청 내야정원

First Area 가족과 함께 동화 속으로

Second Area 더불어 함께 걸어나는

Third Area 전통속의 휴식