

P7-43**피아골 지구에 구름다리 설치 및 순환로 조성**

사업구분			추진부서	
임지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기외	전라남도	신규	안전건설과	지방시설 7급/최준섭/2488
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	장기	2024년	일부추진	%
사업목표	피아골 지구 구름다리설치 및 순환도로 개설			

※ 공정률 기재시 별표2 추진공정률 기준에 따라 작성

 사업개요

- 위 치 : 구례군 토지면 외곡리 ~ 내서리
- 총사업량 :
 - 도로개설 L=2.0km, B=7.0m
 - 구름다리 1개소 (L=50m, B=2.0m)
 - 산책로 L=0.7Km(쌍바위보도교 ~ 연곡사 보도교)
- 사업비 : 82억 원
(도로개설 70, 구름다리 10, 산책로 2)
- 사업내용 : 도로 개설 2km, 구름다리 1개소, 산책로조성 0.7km
- 사업주체 : 구례군

 연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년		
2019년	도로 개설 실시설계 및 소규모환경영향 용역 추진	
2020년	도로 개설사업 착수	
2021년		
2022년	도로 개설사업 완공	
2022년 이후		

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,200			150	2,000	3,030	3,020		150			150			
국비															
도비															
군비	8,200			150	2,000	3,030	3,020		150			150			
기타															

추진실적

- 2019년 도로개설사업 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역비 예산(150백만원) 확보

문제점 및 대책

- 피아골 구름다리 설치는 지리산국립공원지역으로 관리공단과 협의가 필요한 바, 세부계획을 수립 추진토록 하고
- 농어촌도로 개설 많은 사업비가 필요함에 따라 연차적 추진 필요

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 국립공원 제1호 지리산을 찾는 관광객의 교통편의 제공 및 지역 주민의 교통안전 확보
- 농산물 수송로 확보에 따른 지역주민 영농환경 개선

현황 사진



현황 사진



위치도

