

P7-46

국내 최대 규모의 생태공원 조성

사업구분			추진부서	
임지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기외	구례군	신규/계속	환경교통과	지방시설6급 황선복 (2152)
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	장기	2024년	일부추진	50%
사업목표	천연기념물 수달과 원앙, 지리산 야생화를 활용한 전국 최대 규모의 생태공원 조성			

사업개요

- 사업명 : 구례 생태원 조성(가칭)
- 위치 : 구례군 간전면 양천리 일원
- 사업량 : 생태공원 330,000㎡(10만평)
- 사업비 : 48,450백만원(균특 20,530, 도비 2,059, 군비 25,861)
 ※ 수달생태공원 196.5억원, 생태화원 48억원, 조류·분재공원 240억원(부지40, 조성200)
- 사업내용 : 수달생태공원, 생태화원·꽃단지, 조류 및 분재공원 등

연도별 계획(성과지표)

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	·섬진강 수달생태공원 조성사업 추진(1, 2, 3차분)	40
2019년	·수달생태공원, 생태화원 조성사업 추진 ·구례 생태원 조성사업 기본계획 수립과 타당성 조사 추진	50
2020년	·수달생태공원, 생태화원 조성사업 완료 ·조류 및 분재공원 등 조성 사업비 확보 및 부지매입 추진	55
2021년	·구례 생태원(조류·분재공원 등) 조성사업 1차분 추진	65
2022년	·구례 생태원(조류·분재공원 등) 조성사업 2차분 추진	75
2022년 이후	·국내 최대 규모의 생태원 조성사업 완료	100

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	48,450	14,806	2,440	5,684	3,220	5,500	6,000	10,800	24,450	14,806	2,440	5,484	1,720		
국비	20,530	5,760	1,180	2,690	900	2,000	2,500	5,500	10,530	5,760	1,180	2,690	900		
도비	2,059	700	-	269	90	200	250	550	1,059	700	-	269	90		
군비	25,861	8,346	1,260	2,725	2,230	3,300	3,250	4,750	12,861	8,346	1,260	2,525	730		

추진실적

- 2015. 8. : 섬진강 수달생태공원 조성사업 착수
- 2017. 7. : 수달생태공원 1차분 사업 완료 및 2차분 사업 착수
- 2018. 5. : 수달생태공원 2차분 사업 완료 및 3차분 사업 착수
- 2018. 6. : 생태화원 조성사업 실시설계 용역 착수

문제점 및 대책

- 조류공원, 꽃단지, 희귀종 나무거리, 분재공원 등 국내 최대 규모의 생태공원 조성을 위한 사업부지와 사업비 확보에 어려움이 예상됨
⇒ 2019년도에 기본계획 수립과 타당성 조사, 지방재정투자심사 등 사전 행정절차 이행하여 2021년도 국고지원건의사업 신청

향후 추진 계획

- 2019. 3. ~ 12. : 구례 생태원 기본계획수립, 타당성 조사 용역 추진
지방재정투자심사(중앙) 완료
- 2020. 2. ~ 10. : 2021년 국고지원건의사업 신청 및 확정
- 2021. 2. ~ 12. : 구례 생태원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진
- 2022. 1. : 구례 생태원 조성사업 추진
- 2024. 12. : 국내 최대 규모의 생태공원 조성사업 완료