



## 추진실적

- 2016. 8. : 구례읍 농촌중심지 활성화사업 용역 착수
- 2017. 12. : 구례읍 농촌중심지 활성화사업 기본계획 승인
- 2018. 1. : 구례군 도시재생 전략계획 승인 및 고시
- 2018. 11. : 구례읍 농촌중심지 활성화사업 시행계획 승인
- 2018. 12. : 구례군 도시재생 활성화계획 주민공청회 시행

## 문제점 및 대책

- 도시지역(구례읍·마산면) 외 면지역은 도시재생사업 추진 불가  
⇒ 비도시 지역의 경우 별도로 재생사업 추진

## 향후 추진 계획

- 2019. 1. : 구례군 도시재생 활성화계획 의회 의견수렴
- 2019. 1. : 도시재생사업 2건(일반근린형, 우리동네살리기) 공모
- 2019. 2. : 구례읍 농촌중심지 활성화사업(재생사업) 착공
- 2020. 12. : 구례읍 농촌중심지 활성화사업(재생사업) 준공  
※사업내용 : 골목길 정비, 근대건축물 리모델링, 편의시설 조성 등

## 완료 시 추진성과

- 체계적인 도시재생사업 추진을 통한 도시 경쟁력을 확보
- 지역특화 자원을 활용한 활성화와 편의시설 조성으로 정주여건 개선

